

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 14.10.2024 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacja na temat zadań inwestycyjnych za pierwsze 3 kwartały 2024 r.
6. Informacja na temat kredytów, obligacji i pożyczek.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodnicząca S. Sawińska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji, gości oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Z-ca wójta I. Ciok, BI T. Mikołajczak, BI E. Karpierz poinformowali członków komisji o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku:

1. Biedrusko:

- dokumentacja projektowa ulica Kamienna i ulica Piaskowa - etap przygotowawczy, czyli 5% zaawansowania - jest to z planu zamówień publicznych, w wiadomości przestanej do radnych zostanie to uzupełnione o kwartał w planie pracy,
- Osiedle Jesionowe jest zakończone – infrastruktura,
- rondo jest na ukończeniu,
- wprowadzono stałą organizację ruchu,
- rozbudowa monitoringu na parkingu gminnym - to zadanie jest na etapie przygotowywania,
- budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - projekt jest zamknięty, a na budowę nowej szkoły trwa procedura przetargowa, jeszcze sphywają pytania, więc termin dwudziesty pierwszy października nie jest realny,
- budowa oświetlenia na ulicy Zjednoczenia 293 i 296 - nastąpiło przekazanie placu budowy i trwają prace, są tu pewne przesunięcia w zakresie projektowo-realizacyjnym i jest to na bieżąco omawiane z wykonawcą, termin zakończenia 29 listopada, wykonawca nie zgłasza żadnych potencjalnych problemów terminowych,
- brama – inwestycja zakończona,
- miasteczko rowerowe będzie realizowane, jeśli zostaną pozyskane środki zewnętrzne, w roku 2024 środków nie będzie i jest założenie do przeniesienia budżetu na rok przyszły.

2. Chludowo

- koncepcja parkingu przy szkole podstawowej połączonego razem z parkingiem przy Starym Barze wraz z przebudową dziedzińca szkoły oraz koncepcja rewitalizacji centrum wsi (budowa 2 rond) – uzgodniono, że oba zadania przynajmniej koncepcyjnie powinny ze sobą współgrać i korelować i w związku z tym zadanie ofertowe jest robione do jednej pracowni projektowej, aby uniknąć nieporozumień komunikacyjnych w zakresie koordynowania i współpracy pomiędzy 2 biurami, zaawansowanie na poziomie 5%,
- projekt przebudowy ulica Za Parkiem - zaawansowanie 0%,
- kanalizacja sanitarna w kierunku cmentarza od ulicy Czereśniowej z odtworzeniem nawierzchni - wniosek do budżetu o zwiększenie finansowania, ponieważ z kosztorysu są większe kwoty, a oferty na nadzór nie dają możliwości podpisania umowy wykonawczej,
- projekt nawierzchni ulicy Sodowej - jest tutaj procedowany wykup działki do trójkąta widoczności, jest wydłużenie terminowe od projektanta do 31 stycznia 2025 roku, poziom wykonania zadania to 70%,
- projekt i budowa parkingu publicznego przy ulicy Kościelnej - wniosek o zwiększenie finansowania o 405 tys. zł, koszt inwestycji jest duży, projekt 100% a teraz jest etap realizacji, jest to parking pod samochody osobowe,

Radna J. Pągowska zapytała, czy gmina będzie robiła parking za prawie milion złotych? Radna uważa, że należy zrobić przetarg, zobaczyć jaka kwota będzie do dołożenia i wówczas podjąć decyzję o ewentualnym zwiększeniu środków.

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że są 2 modele rozpoczynania inwestycji. Pierwszy, to ogłoszenie przetargu, czekanie na ofertę i podjęcie decyzji o zwiększeniu do kwoty która wynika z najkorzystniejszej oferty lub zadbanie o pełne bezpieczeństwo i dostosowanie do kosztorysu inwestorskiego i wówczas ogłoszenie przetargu. Ani jeden, ani drugi model nie jest niezgodny z prawem. Wójt jest przekonany, że ten parking będzie kosztował mniej, natomiast żeby móc to jednoznacznie powiedzieć, potrzebna jest oferta, a nie kosztorys. Drugi wariant jest bardziej praktyczny. Wójt poinformował, że naradzie w dniu kolejnym zostanie podjęta decyzja o ogłoszeniu przetargu i radni dowiedzą się o jaką kwotę należy zwiększyć do realizacji.

BI T. Mikołajczak zaznaczył, że mieszkańcy bardzo czekają na ten parking.

Radna J. Pągowska dodała, że tak jest w każdej innej miejscowości. Suchy Las Wschód czeka na kanalizację od 25 lat. Bardzo sensownym rozwiązaniem jest to, co powiedział pan wójt, czyli podjęcie decyzji o przetargu i informacja o tym jaka będzie to kwota.

- budowa sieci wodociągowej na odcinku między ulicą Biedruszczaną, a Chojnicką w ulicy Leśnej - zostały otwarte oferty, z postępowania wynika, że brakuje do budowy 100 tys. zł (z 300 do 400 tys. zł),
- remont podjazdu do ośrodka zdrowia - wystąpiono o nową mapę zgodnie z zaleceniami starostwa powiatowego, jest już mapa więc nastąpi wznowienie postępowania do uzupełnienia materiałów na uzyskanie zgody na zgłoszenie, potem nastąpi postępowanie na realizację,

- modernizacja budynku starej szkoły (projekt) – projekt z koncepcją i opisem przedmiotu zamówienia został złożony do referatu zamówień publicznych, zaprojektuj i wybuduj na rok 2025,

Radna J. Pągowska zapytała o zwiększenie środków na ulicę Czereśniową.

Z-ca I. Ciok odpowiedziała, że jest to w materiałach, które poszły już od pani skarbnik. Jest tu zwiększenie o 300 tys. zł po otwarciu ofert.

3. Gołęczewo:

- 2 inwestycje kanalizacyjne z odtworzeniami: ulica Lipowa i kawałek ulicy Jaworowej - kanalizacja sanitarna i wodociągowa, jest tu już przekazanie placu budowy, wykonawca przekazał harmonogram działań razem z harmonogramem finansowym,
- ulice Gryczana, Pszenna, Zbożowa, Pszczelarska, Rolna, Wiśniowa - jest tu już przekazanie placu budowy, wykonawca przekazał harmonogram działań razem z harmonogramem finansowym,

Z-ca I. Ciok na pytanie radnej W. Prycińskiej wyjaśniła, że w Chłudowie jest modernizacja w starej szkole. Jest to remont pomieszczeń, które się spaliły. Są również tam prace remontowe konieczne do wykonania. Nie jest to tylko remont związany ze spalaniem pomieszczeń i adaptacją na cele powiększenia biblioteki, to jest również dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami i uniezależnienie wejścia dla mieszkańców piętra oraz prace związane z remontem dachu i wzmocnienia stropu nad piwnicą.

- budowa chodnika w ciągu pieszym między ulicą Lazurową, a Krętą wraz z oświetleniem - zadanie zostało podzielone na 2 części: zgłoszenie budowy ciągu pieszo-rowerowego w układzie mineralnym i niezależne postępowanie związane z oświetleniem, materiały są przekazane do referatu zamówień publicznych,
- budowa ulicy Malinowej - trwa aktualizacja projektu drogowego z uwzględnieniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na jedną z części odwodnienia do rowy między ulicą Tysiąclecia, a ulicą Cichą, aktualizowana jest geometria drogi i kosztorysy po to, aby móc ogłosić postępowanie na realizację, postępowanie w roku bieżącym, wykonanie nie,
- budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy – zakończone,
- rewitalizacja budynku dawnej remizy strażackiej - nastąpiło otwarcie ofert, niestety ofertę złożył tylko jeden oferent, oferta nie mieści się w planie finansowym, kwota według planu łącznie z WPF to 1 mln 800 tys. zł, żeby móc podpisać umowę należy zwiększyć kwotę o 700 tys. zł., to będzie również wniosek do aktualizacji na najbliższej sesji,

Radna J. Pągowska zapytała, czy kwotę 622 tys. zł (doposażenie świetlicy) można przeznaczyć na tę inwestycję?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że jest właśnie w trakcie orientowania się co do kwoty doposażenia i możliwości pokrycia części wyposażenia z dofinansowania.

Radna J. Radzięda zapytała jakie nakłady gmina poniosła na tę inwestycję do tej pory?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że nie jest w stanie teraz tej kwoty podać.

Radni wnioskowali o podanie tej informacji na kolejnej komisji budżetowej.

- projekt remontu szkoły - odbyły się wizyty i konsultacje z panią kierownik i projektantem, do końca miesiąca powinny być gotowe dokumenty ze wstępnym kosztorysem, jest plan, aby wystąpić o dofinansowanie,

4. Suchy Las:

- projekt kanalizacji na ulicy Zielińskiego - odebrane zostało pozwolenie na budowę, można ogłaszać postępowanie z początkiem roku, budżet 2025,
- przebudowa ulicy Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ulicy Obornickiej odcinek ulicy Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej - tymczasowa organizacja ruchu wymaga uzgodnienia ze starostwem, nie wyraziło ono zgody nawet na tymczasowy wariant rozwiązania z rondem, poproszono więc projektanta o zaprojektowanie układu skrzyżowania ze światłami, dodatkowo ze względu na analizę ruchu i budowę wiaduktu na ulicy Sucholeskiej projektanci muszą skorelować swoje działania w aspekcie ww. terenów, będzie podpisywane aneks terminowy,

Radna J. Pągowska zapytała, czy światła na ulicy Sucholeskiej ze Szkolną nie są zbyt blisko skrzyżowania z ulicą Obornicką i na to gmina może nie dostać pozwolenia?

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że to pytanie zostało zadane projektantom i odpowiedzieli, że nie. Jedyne warunki są takie, że nowo powstałe światła i te na ulicy Obornickiej muszą być ze sobą skorelowane.

Odpowiadając na pytanie radnej W. Prycińskiej pani I. Ciok poinformowała, że konsumowany jest projekt stałej organizacji ruchu zgodnie z tym, co jest w dokumencie.

- projekt ścieżki rowerowej na ulicy Poziomkowej - dokumenty zostały przygotowane i przekazane zostały do referatu zamówień publicznych w formule zaprojektuj i wybuduj, wersja oszczędnościowa, wycinki drzew jest dużo mniej niż w pierwotnym projekcie,
- modernizacja ulicy Jagodowej – zakończone,
- budowa ulicy Kraterowej – zakończone,
- projekt przebudowy ulicy Leśnej - pierwszego października zostały przekazane materiały do referatu zamówień publicznych, realizacja 20 miesięcy,
- modernizacja ulicy Księżycowej - wchodzi tu ZGK od połowy października, zakończone,
- budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisia, Klonowa, Sprzeczna, Ogrodnicza i Zgodna oraz budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Mokra, Wodna, Deszczowa, Sucha, Chmielna, Polna, Zakole, Strumykowa - wptynęły oferty, które są skrupulatnie badane, są również wykonane analizy, niedługo będzie można podpisać umowę na projekt,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej etap I – jest podpisana umowa i przekazany plac budowy, realizacja 12 m-cy,

- budowa ulicy Krętej i Łąkowej - skończone roboty bitumiczne, montowane bariery,
- budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej (projekt) - weryfikacja projektu stałej organizacji ruchu, planowane spotkanie z referatem komunalnym,

Radna J. Pągowska zapytała o ZRID dla ul. Jaśminowej. Na jakim jest to etapie? Radna poprosiła o sprawdzenie tematu i podanie informacji.

- ulica Forteczna i Nektarowa - koncepcje są już zamknięte,
- projekt ulicy Wiśniowej – projekt zakończony, jest pozwolenie na budowę, jeśli zostaną przyznane środki to będzie to dalej procedowane,

Radna W. Prycińska przypomniała, że środki na projekt były zaplanowane w 2023 roku (69 tys. zł), a na budowę w roku 2024 (115 tys. zł).

Z-ca wójta I. Ciok odpowiedziała, że za 115 tys. zł nie da się zrealizować inwestycji. Pani Ciok zapisała sobie temat dotyczący ulicy celem prawidłowego oszacowania.

- węzły przesiadkowe - w tym roku powinno się uzyskać decyzję środowiskową na etap wiaduktu, decyzja środowiskowa w większym zakresie dotyczącym łącznika między wiaduktem, a miastem Poznań ma zostać wydane w roku przyszłym,
- ulica Śnieżna – zakończone,
- sala gimnastyczna przy SP1- budowa trwa zgodnie z harmonogramem,
- rozbudowa remizy OSP - projektant wystąpił o przedłużenie terminu, na ten moment nie ma informacji, żeby projektant nie wyrobił się w czasie,
- oświetlenie ulicy Ruczaj – zakończone,
- rozbudowa budynku urzędu gminy – zakończone, pozwolenie na budowę jest, teraz oczekiwanie na projekty wykonawczy,

Radna W. Prycińska opuściła posiedzenie komisji 1:37:57

- centrum profilaktyki poprzez sport i rekreację - przesunięcie terminu realizacji do końca października,

5. Zielątkowo:

- ścieżka rowerowa jest w formule zaprojektuj i wybuduj na rok przyszły do ZIT-ów, materiały zostały złożone do referatu zamówień publicznych,
- ulica Wichrowa - wykonawca wybrany i oczekiwanie na podpisanie umowy,
- oświetlenie terenu zielonego przy ul Sportowej – trwa realizacja,
- projekt budynku do obsługi terenu zielonego - zostały wystane zapytania ofertowe celem wykonania koncepcji ze wstępnym kosztorysem i całą dokumentacją projektową,

6. Złotkowo:

- ulica Platynowa, Żelazna i Rodowa kanalizacja sanitarna – dwa zadania: projekt i budowa, projektant uzupełnił brakujące dokumenty do starostwa, 16 października ma być zgłoszenie budowy, rozpoczęcie w I kwartale roku 2025,

Przewodnicząca S. Sawińska poprosiła o podanie kosztu przygotowanego przez projektanta.

- chodnik do PKM - trzykrotnie wysłano zapytanie ofertowe do projektantów, projektanci nie chcą uzgodnień z PKP, ponieważ procedura jest wydłużona i oferty było dużo ponad posiadany budżet, w końcu pojawiły się oferty i oby mieściły się w budżecie,
- strefa AG - inwestycja zakończona,
- węzeł przesiadkowy - przekazanie dokumentacji do referatu zamówień publicznych,

Radna J. Radzięda zapytała o słupy na ulicy Słonecznikowej.

Z-ca I. Ciok odpowiedziała, że są uzgodnienia z energetyki i zostanie zlecony projekt kanalizacyjno-drogowy.

- ul. Cedrowa - jeszcze nic nie było robione.

7. Złotniki:

- sieć wodociągowa - Aquanet wydał warunki techniczne na przyłączenie do sieci od ulicy Obornickiej, zakładana była budowa 40m sieci wodociągowej teraz jest ich 170m, wysłane zostaną zapytania ofertowe, będzie składany wniosek o zmianę budżetu,
- budowa ulic Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka - zadanie zakończone,
- kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Radosna - Łągiwnicka - projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu do 15.12.2024 roku,
- ulica czołgowa i skrzyżowanie z ulicą Obornicką - ofert zostały sprawdzone wykonawca został wybrany oczekiwanie na podpisanie umowy,
- projekt budowy wyjazdu z ulicy Lazurytowej na ulicę Obornicką - zadanie zakończone, zostanie skierowane kolejny pismo do dewelopera,
- budowa boiska przy Lazurytowej - prawdopodobnie w listopadzie będzie informacje o środkach zewnętrznych z ministerstwa sportu,
- ścieżka na Osiedlu Grzybowym - rozwiązanie zakładające minimalizację wycinki jest rozwiązaniem bardzo kosztownym wymagającym przebudowy, pani wójt chciałaby omówić temat na oddzielnym spotkaniu,
- chodnik przy ulicy Sosnowej – wniosek złożony jest do referatu zamówień publicznych w formule zaprojektuj i wybuduj,
- Plac Grzybowy – modernizacja - w trakcie realizacji,
- ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Obornickiej etap II - w trakcie projektowania i uzgodnień z Aquanet i geometria w starostwie, w planie jest realizacja ścieżki wraz z realizacją kanalizacji sanitarnej,

Przewodnicząca S. Sawińska zasygnalizowała, że z powyższych danych wynika że wykonanie jest na poziomie 40%. Przewodnicząca poprosiła o zaktualizowanie tabeli, którą analizowali radni oraz wpisanie w którym kwartale dane zadania miały być zrealizowane.

Radna J. Radzięda zapytała o plan zamówień publicznych - zadanie 1.1.4. zakup i montaż bram garażowych w remizach OSP Gołęczewo i Zielątkowo - na jakim to jest etapie?

Z-ca I. Ciok odpowiedziała, że nie jest to zadanie inwestycyjne, tylko zadanie referatu bezpieczeństwa. Jest to związane z dofinansowaniem z ministerstwa środowiska i klimatu. Informacja o przyznaniu środków dotarła w zeszłym miesiącu. Teraz trwa analiza pod kątem m. in. uzyskania odpowiedniego efektu ekologicznego.

Radny G. Słowiński opuścił posiedzenie komisji 2:32:27

Ad. 6.

Skarbnik M. Wojtaszewska omawiając przygotowane tabele poinformowała członków komisji, że w tym roku gmina nie zaciągała żadnego długu. Jest w przygotowaniu pożyczka, ale najprawdopodobniej będzie rezygnacja z tej pożyczki. Wszystkie 3 pożyczki uchwalone przez ostatnie 2 miesiące są na rok 2025. Skarbnik w tym roku nie planuje emisji obligacji w wysokości 50 mln. zł. Patrząc na zaawansowanie głównie inwestycji, to gmina nie wyda tylu pieniędzy ile zakładała i wolne środki pozwolą na to, żeby w tym roku nie emitować obligacji w wysokości 50 mln. zł. Pani skarbnik dodała, że patrząc na październik widzi taką możliwość aby bez emisji udało się spiąć budżet. Jeżeli chodzi o budżet na przyszły rok, to już prawdopodobnie bez wolnych środków i wówczas będzie czas na rozmowę o zaciąganiu długu na inwestycje. Wszystko też zależy od poziomu inwestycji, które radni uchwalą.

Przy omawianiu kwoty długu, pani skarbnik zaznaczyła, że nie widzi zagrożenia jeśli chodzi o spłatę odsetek czy długu i myśli o opracowaniu strategii inwestycyjnej. Trwają rozmowy kierownictwa urzędu na temat wytypowania najważniejszych inwestycji, żeby zaciągnąć dług. Są ku temu możliwości, ale to będzie drogi dług dlatego, że będzie on rozciągnięty w czasie.

Jeśli chodzi o stronę dochodową i podatki gminy, to nie będzie na razie dużego zwiększenia, ponieważ m. in. dwie inwestycje nie zostały zrealizowane. Zwiększenie podatków nie daje kwoty, która wystarczy na realizację tak dużych inwestycji, które są w planie. Gmina wystąpi do BGK o nieoprocentowaną pożyczkę.

Radna J. Pągowska zapytała, czy gmina potrzebuje zaciągać tak duży dług?

Skarbnik M. Wojtaszewska odpowiedziała, że wszystko zależy od inwestycji. Teraz prawie każda oferta jest wyższa od tego, co zaplanowane jest w budżecie.

Radna J. Radzięda zaznaczyła, że bardzo słabo są przygotowane wyliczenia przed przetargami i niedoszacowane koszty inwestycji. Przewodnicząca dodała, że również długie jest oczekiwanie na przetargi i pieniądze tracą na wartości w szybkim tempie.

Skarbnik M. Wojtaszewska oznajmiła, że na pewno należy liczyć się z tym, że wydatki bieżące będą rosły – „oświata nas pogrąży”. Jest to temat wiodący dla wszystkich samorządów.

Wyliczenie wolnych środków dla roku 2023 wg wydruków dla RIO

Metoda I		
	aktywa ogółem	39 128 880,63
minus	inne aktywa	-2 788 751,79
minus	rezerwa na niewygasające wydatki	-2 000 493,36
minus	inne pasywa	-2 447 962,00
minus	zobowiązania wobec budżetów	-413 886,13
minus	należności finansowe	0,00
minus	pozostałe zobowiązania	-3 011 342,42
	WOLNE ŚRODKI	28 466 444,93

Metoda II		
	zobowiązania finansowe	77 106 503,45
minus	rezerwa na niewygasające wydatki	2 000 493,36
plus	aktywa netto	-43 850 813,37
minus	należności finansowe	0,00
minus	inne aktywa	2 788 751,79
	WOLNE ŚRODKI	28 466 444,93

Metoda III		
plus minus	skumulowany wynik budżetu Pasywa II6	-31 829 264,01
plus	wynik wykonania budżetu Pasywa II1	-14 022 042,72
plus minus	wynik na operacjach niekasowych Pasywa II5	0,00
plus	zobowiązania finansowe Pasywa I.1	77 106 503,45
minus	należności finansowe Aktywa II1	0,00
minus	rozliczenia międzyokresowe Aktywa III	-2 788 751,79
	WOLNE ŚRODKI	28 466 444,93

Metoda IV		
plus	środki pieniężne budżetu	26 352 162,21
plus	pozostałe środki pieniężne	2 000 493,36
plus	należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	7 987 473,27
minus	zobowiązania wobec budżetu	-413 886,13
minus	pozostałe zobowiązania	-3 011 342,42
minus	rezerwa na niewygasające wydatki	-2 000 493,36
minus	rozliczenia międzyokresowe	-2 447 962,00
	WOLNE ŚRODKI	28 466 444,93

	zaangażowanie w budżecie =przychody24.10.2024	5 841 713,65
--	---	--------------

	pozostało	22 624 731,28
--	------------------	----------------------

Kwota długu na dzień 30.06.2024						
Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 30.06.2024r.	Raty płatne w II połowie 2024r.
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	364 152,00	49 654,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/2020	48 844,40	48 844,40
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/2022	114 840,00	11 088,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/2023	484 586,52	37 690,06
	1 623 214,39	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/2023	930 845,20	63 125,00
	202 281,54	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/2023	202 281,54	15 734,10
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	4 674 000,00	0,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	3 600 000,00
Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	24 400 000,00	1 300 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	19 950 000,00	0,00
Przedsiębiorstwa finansowe	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	193 675,66	0,00
	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa	57 550,70	0,00
	1 720 770,00	15.05.2023	31.05.2024	Umowa długoterminowa	0,00	0,00
	110 959 414,57				67 820 776,02	5 126 135,56
odsetki zapłacone w kwocie 2 612 058,42 zł						
odsetki przypisane na rok 2024 wg informacji z banków- 4 706 301,67						

Ad. 7.

Radna J. Radzięda zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji dotyczące uwag do studium zostało zwołane na godzinę 15:00 ze względu na mieszkańców, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodnicząca:

Sylwia Sawińska