



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: RG.0003.15.2017

Suchy Las, dnia 07 kwietnia 2017r.

Sz. Pan

Włodzimierz Majewski
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 24.03.2017 oraz w uzupełnieniu interpelacji z dnia 01.03.2017, dotyczącą realizacji zadań budżetowych z 2016r., poniżej podaję informację dla zadań nie ujętych w poprzedniej odpowiedzi.

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Informacje dotyczące realizacji
3	BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	zadanie zakończone, umowa zawarta w roku 2016, zakończona marzec 2017
4	BI/2016/CH/0006	Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	projekt wykonany przez Właściciela nieruchomości, do których ma zostać doprowadzony wodociąg
5	BI/2016/CH/0015	Chludowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej	w 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, termin zakończenia styczeń 2018
6	BI/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt	w 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, termin zakończenia sierpień 2017
8	BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecnej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	I etap umowa zawarta w 2016, termin zakończenia grudzień 2017
20	BI/2015/0041	Os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt i budowa (pieszojezdnia)	zadanie zakończone, umowa zawarta w roku 2016, zakończona marzec 2017
23	BI/2016/0024	Chludowo- projekt chodnika ul. Kościelna, Za Parkiem	w 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, termin zakończenia I etap – wykonano, II etap w toku
	BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukutczej	w 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, termin zakończenia sierpień 2017
	BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewo skrętem na osiedle Grzybowe	I etap zakończono w 2016, II etap – trwają prace projektowe, zakończenie czerwiec 2017
	BI/2016/SL/0020	Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej z ul. Borówkową	projekt i zgłoszenie z 2016, trwa procedura zatwierdzenia projektu organizacji ruchu uwzględniającego min. przejście

	BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	ze względu na konieczność zmian w rozwiązaniach projektowych i konieczność uzyskania decyzji ZRID zmiana terminu opracowania dokumentacji – wrzesień 2017
	BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chludowo)	umowa zawarta w 2016, termin zakończenia listopad 2017
	BI/WPF/2016/0002	Suchy Las-budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	ze względu na brak prawa dysponowania gruntem nie było możliwości realizacji
	BI/WPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	postępowanie przetargowe z 2016 musiało zostać powtórzone – nie wpłynęła żadna oferta, zawarta umowa w drugim postępowaniu, termin marzec 2018
	BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskótczej - I etap projekt,	zadanie zakończone, umowa zawarta w roku 2016, zakończona luty 2017
	BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	aktualizacja dokumentacji do postępowania o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, termin zakończenia maj 2017
	BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkótkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	w 2016 wykonano mapy celem weryfikacji możliwości budowy ścieżki i występujących kolizji, zawarto umowę, termin czerwiec 2017
	BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	umowa zawarta w 2016, termin realizacji maj 2017
	BI/2016/0026	Chludowo - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chludowie	wniosek o dofinansowanie, realizacja po uzyskaniu środków zewnętrznych
	BI/WPF/2016/0001	Budowa szkoły w Gołęczewie	projekt w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017
	BI/WPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - I etap projekt	wydużone uzgodnienia w sprawie mpzp, brak prawa dysponowania
	BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	ponowne postępowanie przetargowe, pierwsze unieważniono – cena najniższej oferty przekroczyła zabezpieczone środki
	BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017

BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa - Miodowa	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0035	Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0042	Golęczewo - ul. Strażacka - projekt oświetlenia	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0044	Golęczewo- ul. Promienista i Kręta	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prostą do ul. Azaliowej)	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) -projekt	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/0020	Golęczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/0021	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Brzask, Czarnieckiej	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/0023	Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/0025	Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017

BI/2016/0029	Gołęczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/CH/0018	Chłudowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/SL/0001	Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinną/Konwaliową	inwestycja zakończona, umowa z 2016
BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezjowa - projekt	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2016/ZW/0017	Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, zakończenie lipiec 2017
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	umowa z 2016, termin zakończenia lipiec 2017
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	postępowanie przetargowe z 2016 unieważniono – cena najniższej oferty przekroczyła zabezpieczone środki, zawarto umowę, termin czerwiec 2017
BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wateckiej	brak zgody Miasta Poznania, przez którego tereny przebiega trasa ścieżki

Z poważaniem

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
p. Małgorzata Salwa-Haibach
3. BI a/a