

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2016 r., godz. 15:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Analiza wykonania budżetu za rok 2015.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji w dniu 23.05.2016 r. o godzinie 15:00 witając członków Komisji oraz gości. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – 4 członków Komisji obecnych (radny W. Majewski – nieobecny usprawiedliwiony).

Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła p. A. Szczęsna Kierownik Referatu Budowlano - Inwestycyjnego oraz p. J. Radomska Kierownik Referatu Komunalnego.

Radny M. Przybylski poprosił Panie o zreferowanie, które zadania budżetowe sprawiły problem z wykonaniem. Jako pierwsza wyjaśniła p. A. Szczęsna.

- **Chludowo – budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej – BI/2015/0005** – projekt został zlecony w 2015 r., natomiast płatność za projekt nastąpiła w roku bieżącym – 10 tys. zł.
- **Gołęczewo – doprowadzenie wodociągu do ul. Stawnej – BI/2015/0032** – sytuacja analogiczna.
- **Gołęczewo – ul. Pszenna i Rolna – projekt wodociągu – BI/2015/0043** – kwota na zadanie uległa zmniejszeniu w wyniku procedury konkursowej.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie – BI/WPF/0001** – problem z dotychczasowym biurem projektowym polegał na naruszaniu terminów realizacji zadań. Firma nie tylko nie wywiązywała się z terminów, ale nie potrafiła nawet podać realnego czasu zakończenia prac. Termin był ustalony na czerwiec 2015 r., a rozwiązanie umowy nastąpiło we wrześniu 2015 r. Płatności częściowo były już uregulowane – ok. 40%. Wszystkie materiały zostały przekazane do Urzędu. W wyniku analizy rynku wybrano kolejnego projektanta, który będzie kontynuował rozpoczęte prace. Termin został etapowany. I etap – ul. Tysiąclecia - ogłoszono przetarg – wykonanie do końca roku – rozliczenie na przełomie 2016/2017. Miejscowość Zielątkowo została wydzielona – ogłoszony zostanie w czerwcu przetarg w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Prace rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Radny M. Przybylski zaproponował rozdzielenie tych zadań w WPF. Zdaniem radnego wprowadzamy w błąd mieszkańców mówiąc, że zadanie jest realizowane, choć tak na prawdę nic się nie dzieje.

- **Biedrusko - budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej – kanalizacja – BI/WPF/2015/0004** – zadanie nie zostało zrealizowane. Problemem było doprecyzowanie, co kanalizacja ma odprowadzać. Wiadomo już ostatecznie jak przedstawiają się sprawy wodne na działce 13/8. W czerwcu zostanie ogłoszony przetarg. W trakcie analizy rynku spłynęła tylko jedna oferta – niestety cena była zbyt wysoka w stosunku do zakresu prac. Stąd potrzeba ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W ul. 7 Pułku Strzelców Konnych zaistniała konieczność lokalizacji przepompowni ścieków. Na razie trwają prace projektowe, wykonanie nastąpi w roku 2017.
- **Suchy Las – budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej – BI/2015/0015** - wykonano 55% zadania – prace projektowe oraz częściowo zrealizowano kanały technologiczne. Prace są kontynuowane. Radny J. Ankiewicz zapytał o przesunięcie słupa wysokiego napięcia. Pani A. Szczęśna poinformowała, że zostanie on przesunięty na pobocze drogi.
- **Suchy Las – budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej – BI/2015/0034** – dokumentacja projektowa była już opracowana i zgłoszona do Starostwa – zgłoszenie nastąpiło w III kwartale. W związku z tym wykonanie w 2015 r. było problemowe. Pojawił się również wniosek – sprzeciw - dwóch rodzin, który został uwzględniony przez Wójta. Projekt umniejszono o ten zakres. Radny M. Przybylski zapytał o podstawy prawne takiej decyzji. Pani A. Szczęśna poinformowała, że dogłębna analiza mogła spowodować zmianę tego zadania.
- **Biedrusko – projekt i budowa chodnika od cmentarza do Os. Błękitny Staw – BI/2015/0039** – projekt i umowa były gotowe w roku 2015. Nie było fizycznie możliwości wykonania tego zadania w roku ubiegłym. Płatność nastąpiła w roku bieżącym. Pani J. Radomska zaznaczyła, że zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Pieniądze spływają sukcesywnie, nie ma funduszy na realizację wszystkich planów już w styczniu. Czasami zielone światło pojawia się w lipcu, więc zadanie nie jest realizowane zimą danego roku, tylko przechodzi na rok następny.
- **Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna – BI/WPF/2013/0002** – zlecono projekt przebudowy ul. Jaśminowej oraz projekt oświetlenia ul. Konwaliowej. Niestety prace projektowe dotyczące oświetlenia znacząco się wydłużyły. Pozwolenie na wykonanie prac zostało wydane na przełomie roku.
- **Budowa ulic w Biedrusku – I etap – ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa – BI/2015/0065** – zadanie nie zostało wykonane. Zdaniem Przewodniczącego Komisji ulice nie zostały zinwentaryzowane. Pani A. Szczęśna wyjaśniła, że problemem było ustalenie właściciela infrastruktury – sieci kanalizacji deszczowej. Czekano na wyjaśnienia z Wojskowego Zarządu Infrastruktury i z Urzędu Wojewódzkiego. W przejętych lata temu dokumentach nie było jasno określonego właściciela. Przewodniczący stwierdził, że Urząd nie wie, co do niego należy i że ustalenie stanu prawnego trwało aż rok. Pani A. Szczęśna wyjaśniła, że zadanie zostało wpisane do budżetu dopiero w połowie roku, a wyjaśnienia były konieczne.
- **Budowa ulic w Złotnikach I – Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana – Bi/WPF/2014/0001** - zadanie zostało zrealizowane w 2016 r. W roku poprzednim zawarta została umowa, a faktyczna realizacja i płatność w roku bieżącym. Radny M. Przybylski zaznaczył, że zapis tego zadania powinien zostać wyjaśniony przez p. Skarbnik. Zapis powinien być taki, jak przy zadaniu dotyczącym budowy ulic w Złotnikach III – Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa.
- **Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań – Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chludowo) – BI/WPF/2015/0007** – zrealizowano zadanie zaledwie w 15% - kwota 15 813,40, to koszt wykonania koncepcji. Radny M. Przybylski poprosił o przesłanie koncepcji drogą mailową.

- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej w Suchym Lesie – pomoc finansowa dla miasta Poznania – BI/2015/0001** - na wniosek Miasta Poznania zadanie zostało przesunięte na rok bieżący.
- **Oświetlenie w Biedrusku, Chłudowie, Golęczewie, Złotnikach** – inwestycje zostały zakończone niższą kwotą niż przewidywano.

Poproszono p. J. Radomską o wyjaśnienia w poniższych kwestiach:

- **Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie – poprawa bezpieczeństwa ruchu – RK/2013/0015** – w 2013 r. wykonano I etap prac – projekt zmiany organizacji ruchu. Podniesione zostały przejścia i progi. W roku 2015 wykonano podniesienie przejść na ul. Sprzecznej i Leśnej. Pozostała kwota została przesunięta na rok bieżący – konieczna jest przebudowa progów pod komunikację autobusową.
- **Budowa szycan w Złotnikach – os. Grzybowe wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego podwariantu IIA uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego – RK/2015/0006** – cała kwota została przesunięta na przebudowę skrzyżowania Nektarowa/Obornicka (250 tys. zł). Oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna są w trakcie doprojektowania. W ciągu 2-3 tygodni firma Volkswagen określi swoje warunki. Wówczas ruszą kolejne prace.

Pani J. Radomska zaznaczyła, że zadania Referatu Komunalnego zostały wykonane w 90 % w roku 2015. Część zadań udało się wykonać taniej. Poinformowała również, że drewniane słupy telekomunikacyjne zostaną wkrótce usunięte. Trzeba było aż trzech pism, by w końcu trafić do odpowiedniej osoby. W odpowiedzi napisano, że słupy zostaną usunięte na koszt firmy Orange.

W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji G. Łukszo zamknął posiedzenie o godzinie 16:15 w dniu 23.05.2016 r.

Sporządziła

Dorota Majchrzak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Łukszo